Guarapuava, 06 de Julho de 2026

Ofício nº 005/2026 R00

À: Prefeitura Municipal de Nova Laranjeiras – PR
A/C: Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

Ref.: Resposta à Notificação nº 01/2026 – Contrato nº 02/2026

Prezada Equipe Técnica,

A **PROGRESSO ENGENHARIA KM LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 32.750.290/0001-87, na qualidade de contratada do Contrato nº 02/2026, vem, respeitosamente, em atenção à Notificação nº 01/2026, apresentar a presente manifestação.

Em atendimento à notificação expedida pela fiscalização, informamos que todos os serviços corretivos solicitados foram integralmente executados, sendo concluídos em 04 de julho de 2026, observando rigorosamente os procedimentos construtivos indicados e as especificações técnicas aplicáveis ao objeto contratual.

Os trechos apontados foram reconstruídos mediante a remoção da estrutura comprometida e a reexecução completa das camadas do pavimento, compreendendo:

- **remoção da estrutura existente nos trechos comprometidos;**
- **reexecução da sub-base;**
- **reexecução da base, com a devida compactação conforme as especificações técnicas;**
- **aplicação da imprimação;**
- **execução da pintura de ligação; e**
- **aplicação e compactação da nova camada de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ).**



Figura 01 – Ponto 01 – Antes



Figura 02 – Ponto 01 – Reexecução de pavimento



Figura 03 – Ponto 01 – Reexecução de pavimento



Figura 04 – Ponto 01 – Reexecução de pavimento



Figura 05 – Ponto 02 – Antes



Figura 06 – Ponto 03 – Antes



Figura 07 – Ponto 04 – Antes



Figura 08 – Ponto 02, 03 e 04 – Depois



Figura 09 – Ponto 05 – Antes



Figura 10 – Ponto 05 – Depois



Figura 11 – Ponto 07 – Antes



Figura 12 – Ponto 07 – Depois

Além dos reparos expressamente indicados na Notificação nº 01/2026, durante a execução dos serviços a equipe técnica da contratada realizou inspeção detalhada em toda a extensão da obra e promoveu reparos adicionais nos pontos em que, durante a vistoria em campo, foi constatada a necessidade de intervenção preventiva, ainda que não relacionados na notificação, visando assegurar a uniformidade do pavimento, a durabilidade da estrutura e a qualidade final da obra entregue à Administração.



Figura 13 – Reparos Adicionais

Da mesma forma, o trecho indicado na notificação como apresentando ondulações superficiais foi devidamente corrigido, mediante a adoção dos procedimentos técnicos necessários para restabelecer a regularidade longitudinal da pista, atendendo aos padrões de qualidade exigidos contratualmente.



Figura 14 – Ponto 06 – Antes



Figura 15 – Ponto 06 – Após correção

Dessa forma, todas as intervenções foram executadas em conformidade com os procedimentos técnicos indicados na Notificação nº 01/2026, restabelecendo as condições estruturais e funcionais dos trechos corrigidos.

Registra-se, ainda, que os serviços corretivos foram acompanhados pela equipe técnica da contratada e executados em estrita observância às especificações constantes do projeto executivo, do memorial descritivo, das normas técnicas aplicáveis e das orientações da Fiscalização, assegurando a qualidade, a durabilidade e o desempenho estrutural da pavimentação.

Considerando a conclusão integral dos serviços corretivos em 04 de julho de 2026, solicitamos a realização de nova vistoria técnica pela Fiscalização, para verificação dos serviços executados e, uma vez constatada sua conformidade com o contrato, projeto, memorial descritivo e demais especificações técnicas, seja promovida a aprovação dos trechos reparados e o consequente encerramento da presente notificação.

Sem mais para o momento, renovamos nossos votos de estima e consideração, permanecendo à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

MAURICIO ZENI KURMANN:04869658992

Assinado digitalmente por MAURICIO ZENI KURMANN:04869658992
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=34173682000318, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=MAURICIO ZENI KURMANN:04869658992
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.07.09 16:44:20-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

PROGRESSO ENGENHARIA K M LTDA. – CNPJ 32.750.290/0001-87
Maurício Zeni Kurmann
Eng. Civil – CREA/PR 138.322/D
REPRESENTANTE TÉCNICO E LEGAL
CPF: 048.696.589-92 e RG: 9.542.207-1 SSP/PR